

ÉCHÉANCIER

Révision : 2

# PROJET	AO-2026-18-TP
TITRE DU PROJET	PAVAGE DE RUES 2026
RESPONSABLE DE PROJET	Minouchka Belley
NOM DE L'ENTREPRISE	Ali Excavation
DATE	21-09-2026



DESCRIPTION	DATE DÉBUT	DATE FIN	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	ÉCHÉANCIER																				
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	
PROJET E26-022				14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	
SCIAGE AVANT TRAVAUX	14/09/26	14/09/26	100 %	14																				
PULVÉRISATION	17/09/26	22/09/26																						
No.1 Rue McNaughten	21/09/26	21/09/26	100 %				17																	
No.2 Rue Saint-Jean	21/09/26	21/09/26	100 %				17																	
No.3 Rue Evergreen	22/09/26	22/09/26	100 %				17	18																
No.4 Rue Brisebane	22/09/26	22/09/26	100 %					18																
No.5 Ch. Du Golf	23/09/26	23/09/26	0 %						X		23													
PRÉPARATION	21/09/26	25/09/26																						
No.1 Hemlock	21/09/26	22/09/26	0 %						21	22														
No.2 McNaughten	23/09/26	23/09/26	0 %								23													
No.3 St-Jean	24/09/26	24/09/26	0 %									24												
No.4 Rue Evergreen	24/09/26	24/09/26	0 %									24												
No.5 Rue Brisebane	25/09/26	25/09/26	0 %										25											
No.6 Ch. Du Golf	25/09/26	25/09/26	0 %										25											
PAVAGE	23/09/26	30/09/26																						
No.1 Hemlock	23/09/26	23/09/26	0 %								23													
No.2 McNaughten	24/09/26	24/09/26	0 %									24												
No.3 St-Jean	24/09/26	24/09/26	0 %									24												
No.4 Rue Evergreen	25/09/26	29/09/26	0 %										25		29									
No.5 Rue Brisebane	30/09/26	30/09/26	0 %													30								
No.6 Ch. Du Golf	30/09/26	30/09/26	0 %														30							
ACCOTEMENTS	06/10/26	07/10/26	0 %																5	6	7			
RACCORDEMENTS ENTRÉES PRIVÉS	07/10/26	09/10/26	0 %																		7	8	9	
GAZONNEMENT	07/10/26	09/10/26	0 %																			7	8	9
MARQUAGE	06/10/26	06/10/26	0 %																	6				